

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令 和 6 年 4 月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	140,400 m ³		

◎埋立状況		
埋立ごみ内訳	埋立状況	
燃やせないごみ (t)	263.04	t
焼却灰 (t)	2.19	t
脱水汚泥 (t)	2.19	t
埋立ごみ合計 (t)	267.42	t
覆土量 (m³)	0	m³
※令和6年3月末の埋立残余容量		22,111 m³
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		

◎地下水、放流水等の状況			
採取場所	項目	日付	採取日
		報告日	令和6年4月4日 令和6年4月14日
浸出水	pH（水素イオン濃度）		7.8
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	3,300
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	8,800
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)	31,000
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)	2,000
処理水	pH（水素イオン濃度）		6.7
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	5.4
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	54
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)	30
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)	6.8
地下水	塩化物イオン（上流）	(mg/ℓ)	9.4
	電気伝導率（上流）	(ms/ℓ)	15
	塩化物イオン（下流）	(mg/ℓ)	4.2
	電気伝導率（下流）	(ms/ℓ)	5

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況																
点検項目		浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況														
点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日				
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																