

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令 和 7 年 2 月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	140,400 m ³		

◎埋立状況

埋立ごみ内訳	埋立状況
燃やせないごみ (t)	13.53 t
焼却灰 (t)	0.00 t
脱水汚泥 (t)	3.21 t
埋立ごみ合計 (t)	16.74 t
覆土量 (m³)	0 m³

※令和6年3月末の埋立残余容量	22.111	m ³
-----------------	--------	----------------

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

採取場所	項目	日付	採取日	令和7年2月5日
		報告日		令和7年2月15日
浸出水	pH（水素イオン濃度）			7.7
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		27
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		110
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)		250
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)		81
処理水	pH（水素イオン濃度）			7.0
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		7.9
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		22
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)		3
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)		3
地下水	塩化物イオン（上流）	(mg/ℓ)		11
	電気伝導率（上流）	(ms/ℓ)		13
	塩化物イオン（下流）	(mg/ℓ)		6.2
	電気伝導率（下流）	(ms/ℓ)		9.4

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況															
点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○
18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○						

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等