

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令和元年5月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	115,600 m ³		

◎埋立状況	
埋立ごみ内訳	埋立状況
燃やせないごみ (t)	30.04 t
焼却灰 (t)	0.00 t
脱水汚泥 (t)	8.00 t
埋立ごみ合計 (t)	38.04 t
覆土量 (m ³)	0 m ³
※平成31年3月末の埋立残余容量 4,531 m ³	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等	

◎地下水、放流水等の状況			
採取場所	項目	日付	採取日
			報告日
浸出水	pH (水素イオン濃度)		7.4
	COD (化学的酸素要求量)	(mg/l)	170
	BOD (生物化学的酸素要求量)	(mg/l)	35
	SS (浮遊物質)	(mg/l)	300
	T-N (全窒素)	(mg/l)	17
処理水	pH (水素イオン濃度)		6.8
	COD (化学的酸素要求量)	(mg/l)	28
	BOD (生物化学的酸素要求量)	(mg/l)	4.5
	SS (浮遊物質)	(mg/l)	6
	T-N (全窒素)	(mg/l)	4.8
地下水	電気伝導率(上流)	(ms/l)	14
	電気伝導率(下流)	(ms/l)	3.1
	塩化物イオン(上流)	(mg/l)	8.5
	塩化物イオン(下流)	(mg/l)	1.4
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況																
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況															
点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																