

平成31年度 最終処分場維持管理状況報告書

|           |                             |         |               |        |       |
|-----------|-----------------------------|---------|---------------|--------|-------|
| 施設設置者名    | 美唄市長                        |         |               |        |       |
| 施設名       | 美唄市旧一般廃棄物最終処分場Ⅰ工区（ごみ処理センター） |         |               |        |       |
| 施設所在地     | 美唄市南美唄町東町                   |         |               |        |       |
| 許可（届出）年月日 | 昭和57年8月23日                  | 許可番号    | 衛施第745号       | 技術管理者名 | 米澤 行夫 |
| 埋立地面積     | 17,300 ㎡                    | 埋立容量    | 100,725 m3    | しゃ水工   | なし    |
| 浸出水処理施設規模 | 160 m3/日                    | 浸出水処理方式 | 活性汚泥方式＋凝集沈殿方式 |        |       |
| 埋立対象廃棄物   | 可燃ごみ・不燃ごみ・し尿処理汚泥・焼却残渣       |         |               |        |       |

○ 埋立状況

|            | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 直接埋立ごみ量（t） |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 収集ごみ       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 直搬ごみ（一廃）   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 直搬ごみ（産廃）   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 焼却残渣（t）    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 中間処理残渣（t）  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 埋立ごみ量（t）   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 埋立ごみ量（m3）  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 覆土量（m3）    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 埋立容量（m3）   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |

※ 前年度末の埋立残余容量 m3

○ 地下水、放流水等の状況

|     | 4月             | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 最大値  |
|-----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 浸出水 | pH             | 7.4  |      |      | 7.4  |      |      | 7.7  |      |      | 7.8  |      |      |
|     | BOD又はCOD(mg/L) | 1.0  |      |      | 6.9  |      |      | 3.9  |      |      | 2.7  |      | 6.9  |
|     | SS(mg/L)       | 23.0 |      |      | 27.0 |      |      | 35.0 |      |      | 29.0 |      | 35.0 |
|     | 窒素含有量(mg/L)    | 5.0  |      |      | 3.0  |      |      | 3.3  |      |      | 4.9  |      | 5.0  |
|     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 放流水 | pH             | 7.5  | 7.6  | 7.7  | 7.7  | 7.5  | 7.6  | 7.7  | 8.0  | 7.7  | 7.6  | 7.4  | 7.6  |
|     | BOD又はCOD(mg/L) | 3.4  | 2.7  | 5.7  | 4.5  | 3.9  | 4.4  | 3.3  | 3.5  | 8.5  | 7.9  | 3.5  | 1.8  |
|     | SS(mg/L)       | 7.0  | 14.0 | 7.0  | 4.0  | 6.0  | 9.0  | 7.0  | 7.0  | 35.0 | 67.0 | 17.0 | 7.0  |
|     | 窒素含有量(mg/L)    | 3.8  | 4.7  | 4.8  | 4.9  | 3.6  | 3.8  | 4.4  | 3.9  | 4.3  | 4.9  | 4.9  | 3.8  |
|     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 地下水 | 電気伝導率(上流)      | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 |
|     | 電気伝導率(下流)      | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
|     | 塩化物イオン(上流)     | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
|     | 塩化物イオン(下流)     | 7.1  | 7.0  | 7.0  | 7.1  | 7.2  | 7.1  | 7.3  | 7.2  | 7.1  | 7.4  | 7.4  | 7.3  |
|     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

注1） 排水基準等に係る項目（基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く）、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明書を添付すること。

○ その他施設の状況

|           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 悪臭の発散状況   | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   | 適   | 適  | 適  | 適  |  |
| 害虫等の発生状況  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   | 無   | 無  | 無  | 無  |  |
| 覆土の状況     | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   | 適   | 適  | 適  | 適  |  |
| ごみの飛散、流出  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   | 適   | 適   | 適  | 適  | 適  |  |
| 浸出水の内部貯留  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   | 無   | 無  | 無  | 無  |  |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   | 無   | 無   | 無  | 無  | 無  |  |

注2） その他参考事項がある場合は別紙（様式自由）で報告すること。