

年 月 日	沿 革
昭和48年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用水道事業会計が発足する。</li> </ul>
昭和48年10月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用水道事業届を提出する 通商産業大臣</li> </ul>
昭和48年11月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>通商産業大臣から工業用水道事業が認可される。</li> </ul> <p>水源 ~ 美唄ダム 給水区域 ~ 工業団地及びその周辺地域 給水量 ~ 10,000 m<sup>3</sup>/日</p>
昭和48年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業として、ダム建設負担金を支出したほか、導水管・配水管路浄水場用地の測量・地質調査並びに浄水場設計委託等の調査委託事業を実施する。</li> </ul>
昭和49年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業2年次を迎え、ダム負担金を支出したほか、導水管口径400mm 延長7.185mを布設した。</li> </ul> <p>・ 導水管      DCIP    D=400mm    L=6.185m                   S P     D=400mm    L=1.000m</p> <p>総工事費            69,104千円</p>
昭和50年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第3年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、導水管の一部・浄水場建築・浄水施設工事の一部を実施した。</li> </ul> <p>・ 導水管            DCIP    D=400mm    L=124m ・ 美唄浄水場新築            RC造 2F    1,576m<sup>2</sup> ・ 沈澱池                            2池 ・ 敷地造成                            一式</p> <p>総工事費            187,343千円</p>
昭和51年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第4年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、導水管・浄水施設工事・配水管・配水池の建設工事を実施した。</li> </ul> <p>・ 導水管            DCIP    D=500mm    L=550.5m                   DCIP    D=400mm    L=224.4m ・ 水管橋            S P     D=500mm    L=119.4m ・ 第2ダム取水設備            一 式 ・ 配水池                            RC造        V=840 m<sup>3</sup> ・ 配水管            DCIP    D=350mm    L=3,073.68m                   DCIP    D=300mm    L=1,460.42m</p> <p>総工事費            179,131千円</p>

年 月 日	沿 革
昭和52年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第5年次を迎え、ダム建設負担金を支出した。</li> </ul>
昭和53年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第6年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、排水処理施設工事、電気設備工事を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>浄水場排水処理施設 天日乾燥床 7,268㎡</li> <li>総工事費 48,070千円</li> </ul> </li> </ul>
昭和54年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第7年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、専用取水施設を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>専用取水施設 導水設備 SP D=600mm L=16.5m 上屋設備 RC造 A=42.05㎡</li> <li>総工事費 7,230千円</li> </ul> </li> </ul>
昭和54年12月20日	<ul style="list-style-type: none"> <li>美唄市工業用水道事業条例制定公布される。 <ul style="list-style-type: none"> <li>基本料金 35円/㎡ 超過料金 70円/㎡</li> </ul> </li> </ul>
昭和55年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第8年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、導水管、取水及び排水流量計を設置するとともに、3月からの給水開始にそなえ、暫定取水設備工事を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>導水管 DCIP D=500mm L=15m</li> <li>浄水場排水流量測定整備 一式</li> <li>総工事費 15,834千円</li> </ul> </li> </ul>
昭和56年3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>5事業所に対し、総契約水量106㎡/日で供給を開始する。</li> </ul>
昭和56年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設事業第9年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、導水管、浄水場内整備、減圧施設工事を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>導水管 DCIP D=500mm L=307.5m</li> <li>総工事費 25,823千円</li> </ul> </li> </ul>
昭和57年9月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>美唄ダムが完成したことにより、ダムの供用開始がなされる。</li> </ul>

年 月 日	沿 革
昭和57年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設事業第10年次を迎え、ダム建設負担金を支出したほか、空知中核工業団地までの配水管・同団地内の配水管の布設を実施した。</li> <li>・ 配水管 (団地外) DCIP D=350mm L=2,737.12m サヤ管 D=800mm L=108m</li> <li style="padding-left: 100px;">(団地内) DCIP D=300mm L=1370.4m DCIP D=150mm L=1,133.02m</li> <li>総工事費 136,698千円</li> </ul>
昭和58年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設事業第11年次を迎え、空知中核工業団地までの配水管・同団地内の配水管布設の一部を実施した。</li> <li>・ 配水管 (団地外) DCIP D=350mm L=3,678.7m サヤ管 D=800mm L=132m</li> <li style="padding-left: 100px;">(団地内) DCIP D=300mm L=1,848.14m DCIP D=150mm L=62.97m サヤ管 D=800mm L=18m</li> <li>総工事費 175,196千円</li> </ul>
昭和59年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設事業第12年次を迎え、空知中核工業団地への配水管布設事業が完了した。</li> <li>・ 配水管 (団地外) DCIP D=350mm L=147.28m DCIP D=250mm L=1,465.84m</li> <li style="padding-left: 100px;">(団地内) DCIP D=300mm L=965.87m DCIP D=150mm L=1,193.57m</li> <li>総工事費 79,421千円</li> </ul>
昭和60年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設事業は完了したが、美唄ダム監査廊工事が実施されることに伴い、工事負担金を支出することとなる。</li> </ul>
平成12年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 堰堤改良工事に伴う工事負担金を支出することとなる。</li> </ul>
平成13年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 堰堤改良工事に伴う工事負担金を支出することとなる。</li> </ul>
平成14年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 堰堤改良工事に伴う工事負担金を支出することとなる。</li> </ul>
平成15年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 堰堤改良工事に伴う工事負担金を支出することとなる。</li> </ul>